

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

建设项目名称：梅州市凯兴现代农业发展有限公司生猪养殖项目

项目建设地点：梅州市梅江区城北镇扎上村李子坑

验收单位：梅州市凯兴现代农业发展有限公司

2025 年 4 月

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	梅州市凯兴现代农业发展有限公司生猪养殖项目	行业类别	建设类项目
主管部门(或主要投资方)	梅州市梅江区	项目性质	新建项目
水土保持方案批复机关、文号及时间	2025 年 1 月 20 号 梅区水务字【2025】2 号		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	无		
项目建设起止时间	2021 年 01 月至 2022 年 03 月		
水土保持方案编制单位	梅州市华睿水务咨询有限公司		
水土保持初步设计单位	梅州市凯兴现代农业发展有限公司		
水土保持监测单位	梅州市粤河水利水电建设工程有限公司		
水土保持施工单位	梅州市凯兴现代农业发展有限公司		
水土保持监理单位	\		
水土保持设施验收报告编制单位	梅州市华睿水务咨询有限公司		

二、验收意见

根据《中华人民共和国水土保持法》、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号），梅州市凯兴现代农业发展有限公司于2025年4月3日主持召开了梅州市凯兴现代农业发展有限公司生猪养殖项目水土保持设施竣工验收会议。参加验收会议的有验收报告编制单位梅州市华睿水务咨询有限公司及水土保持方案编制单位梅州市华睿水务咨询有限公司等单位代表共__人，会议成立了验收组（名单附后）。

验收组及与会代表查看了工程现场，查阅了技术资料，听取了建设单位关于水土保持方案实施情况的汇报，以及方案编制单位、施工单位、监理单位、监测单位和验收报告编制单位关于水土保持方案编制、施工、监理、监测和水土保持设施实施及运行情况的汇报，经讨论，形成验收意见如下：

（一）项目概况

梅州市凯兴现代农业发展有限公司生猪养殖项目位于广东省梅州市梅江区城北镇扎上村李子坑。

本工程于2021年01月开工，于2022年03月竣工，总工期14个月。

（二）水土保持方案批复情况

2025年1月20日，梅州市梅江区水务局以梅区水务字[2025]2号文对水土保持方案进行了批复。批复总占地面积3.56hm²，水土保持总投资220.21万元。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

本工程施工图设计由主体设计单位负责，未进行水保方案初步设计及施工图设计等。

（四）水土保持监测情况

2025年3月委托梅州市粤河水利水电建设工程有限公司开展项目水土保持监测工作，监测单位在接到任务后成立了项目监测组，组织水工、水土保持、植物等专业技术人员进行现场监测，取得了相关的监测数据，经处理后于2025年3

月初完成了《梅州市凯兴现代农业发展有限公司生猪养殖项目水土保持监测总结报告》。经核定，在工程建设及试运行过程中，未引起大面积严重水土流失，水土保持措施基本完好，发挥了防治水土流失的作用。通过对项目区水土流失防治效果评价，六项指标均达到水土保持防治一级标准。

（五）验收报告编制情况和主要结论

验收报告编制单位通过对监测数据及现场水土保持措施运行情况进行全面评估后于 2025 年 4 月完成了《梅州市凯兴现代农业发展有限公司生猪养殖项目水土保持设施验收报告》。

建设单位在工程建设过程中，水土保持审批手续齐备，管理组织机构完善，制度建设及档案管理规范。工程现已建设完毕，水土保持措施总体布局为工程措施、植物措施、临时防护措施与管理措施相结合，形成完整的防护体系。

水土保持工程措施主要为护坡工程 2000m²，工程措施排水管网工程 1000m。水土保持植物措施主要有项目区的景观绿化工程 0.98hm³及补植覆绿 0.20hm³。水土保持临时措施主要有：临时排水沟 200m，砖砌沉沙池 5 座。基本落实了水土保持方案确定的防治措施。

经核定工程实际建设中完成的水土保持总投资为 219.92 万元，完成的水土保持总投资满足项目建设区水土流失防治的实际需要。

通过一系列水土保持措施的实施，项目水土保持防治效果明显：水土流失治理度 99.0%，土壤流失控制比 1.0，渣土防护率 98.16%，林草植被恢复率 99.6%，林草覆盖率 27.5%，六项指标均能达到防治目标值，达到验收条件。

（六）验收结论

本项目实施过程中落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

建设及运行管理单位应继续做好水土保持设施的后续管护，对水土保持工程

措施出现的局部损坏进行修复、加固，对植物措施及时进行抚育、补植、更新，确保其正常运行和发挥效益，防止水土流失。

三、验收组成员签字表

[illegible]